

## HIDROCENTRALET SETA1-2,3,4.

### **Përshkrim mbi objektin e kontratës koncesionare**

Marrëveshja e koncesionit të formës BOT e nënshkruar midis METE (sot MIE) dhe bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Eurocostruzioni” spa & “Alb- Building” sh.p.k. & “Liqeni VII” sh.a. për ndërtimin e hidrocentraleve Seta 1,2,3,4 me nr. 67 rep. Dhe nr. 19 kol. datë 01.02.2013.

Kontratë shtesë koncesioni nr. 308 re. Dhe 153 kol. datë 27.05.2014 nënshkruar ndërmjet MEI (sot MIE) dhe koncesionarit, i përfaqësuar nga “Eurocostruzioni” spa & “Alb- Building” sh.p.k. & “Liqeni VII” sh.a.

Krijimi i shoqërisë koncesionare (brenda **30 ditëve** nga hyrja në fuqi e kontratës koncesionare), brenda datës **01.03.2013**;

- Afati i vënies në punë, brenda **brenda 30 muajve** nga data e marrjes së lejes së ndërtimit dhe afati për pajisje me lejet e nevojshme është jo më shumë së 18 muaj nga hyrja në fuqi e kontratës, pra brenda datës 01.02.2017.
- Regjistrimi i kontratës në ZVRPP, brenda **30 ditëve** nga hyrja në fuqi e kontratës.

### **Raporti Teknik**

#### ➤ **Parametrat e hidrocentralit**

Referuar Nenit 3, te Kontratës së formës BOT, për ndërtimin e hidrocentraleve “Mbi lumin Seta”, me Nr. 67 Rep., Nr. 19 Kol., datë 01.02.2013, karakteristikate Hec-eve janë:

#### **Hidrocentrali Seta 1**

Kuota e veprës së marrjes	1260 m m.n.d
Kuota e godinës së centralit	1008 m m.n.d
Fuqia e instaluar	3200 kW
Prodhimivjetorienergjisë	19.750.000 kWh

#### **Hidrocentrali Seta 2-1**

Kuota e veprës së marrjes 2-1/1	1012 m m.n.d
Kuota e veprës së marrjes 2-1/2	1011 m m.n.d
Kuota e veprës së marrjes 2-1/3	1009 m m.n.d
Kuota e veprës së marrjes 2-1/4	1009 m m.n.d
Kuota e godinës së centralit	806 m m.n.d

#### **Hidrocentrali Seta 2-2**

Kuota e veprës së marrjes 2-2/5	1010 m m.n.d
Kuota e veprës së marrjes 2-2/6	1012 m m.n.d
Kuota e godinës së centralit	806m m.n.d

Fuqia e instaluar	5200 kW	
Prodhimivjetorienergjisë		26.083.771 kWh

### **Hidrocentrali Seta 3**

Kuota e veprës së marrjes		805 m m.n.d
Kuota e godinës së centralit		703.6 m m.n.d
Fuqia e instaluar	3200 kW	
Prodhimivjetorienergjisë		19.832.624 kWh

### **Hidrocentrali Seta 4**

Kuota e veprës së marrjes		490 m m.n.d
Kuota e godinës së centralit		445 m m.n.d
Fuqia e instaluar	1800 kW	
Prodhimivjetorienergjisë		11.272.193 kWh

### **Parametrattotalë:**

Fuqia e instaluar	13400 kW	
Prodhimi vjetor i energjisë		83.053.000 kWh

Referuar Nenit 9, vlera e investimeve është 1.400.805.550 lekë.

Oponenca Teknike është kryer në AKBN me shkresën Nr.2988/3 Prot., datë 16.05.2014.

### **Hidrocentrali Seta 1+2**

Kuota e veprës së marrjes 1-1 A		1138 m m.n.d
Kuota e veprës së marrjes 1-1 B		1137 m m.n.d
Kuota e veprës së marrjes 1-2		1131.13 m m.n.d
Kuota e veprës së marrjes 2-1		1227 m m.n.d
Kuota e veprës së marrjes 2-2		1209.3 m m.n.d
Kuota e veprës së marrjes 2-3		1190.3 m m.n.d
Kuota e veprës së marrjes 2-4		1168 m m.n.d
Kuota e veprës së marrjes 2-5		1139.4 m m.n.d
Kuota e godinës së centralit		780 m m.n.d
Fuqia e instaluar	7454 kW	
Prodhimivjetorienergjisë		47.669.095 kWh

### **Hidrocentrali Seta 3**

Kuota e veprës së marrjes		780 m m.n.d
---------------------------	--	-------------

Kuota e godinës së centralit		704 m m.n.d
Fuqia e instaluar	2722 kW	
Prodhimivjetorienergjisë		10.601.010 kWh

#### **Hidrocentrali Seta 4**

Kuota e veprës së marrjes nr.1		489 m m.n.d
Kuota e veprës së marrjes nr.2		489 m m.n.d
Kuota e veprës së marrjes nr.3		489 m m.n.d
Kuota e godinës së centralit		385.5 m m.n.d
Fuqia e instaluar	4724 kW	
Prodhimivjetorienergjisë		27.740.047 kWh

#### **Parametrattotalë:**

Fuqia e instaluar	14900 kW	
Prodhimi vjetor i energjisë		86.010.152 kWh

- *Vlera totale e investimit sipas projektit te zbatimit parashikohet te jete 1.993.076.966 Leke.*

Kontrate Shtese Koncesioni Nr 308 Rep., Nr. 153 Kol., date 27.05.2014 per disa ndryshime dhe shtese ne kontraten e koncesionit te formes “BOT”, per ndertimin e hidrocentraleve “Seta 2-1”, “Seta 2-2”, “Seta 3”, “Seta 4”.

Neni 2. “*Shoqeria koncesionare te zbatoje projektin e zbatimit sipas Oponences Teknike Shteterore e cila behet pjese integrale e kesaj kontrate*”.

Parametrat teknike te Hec-eve sipas kesaj kontrate shtese jane te njejta me ato te Oponences Teknike.

Miratimi i Projekt Zbatimit është bërë nga MEI me shkresën Nr.45/20 Prot., datë 05.09.2014.

#### **➤ Fillimi I punimeve**

Në bazë të nenit 10.1: Koncesionari merr përsipër të fillojë punimet për zbatimin e projektit brenda 60 ditësh nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit

Njoftimi për fillimin e punimeve Nr.53 drejtuar AZHT mban datën 11.12.2016.

Leja e Ndërtimit Nr. 264/9 mban datën 03.11.2016, me afat vlefshmërie 30 muaj.

#### **➤ Zbatimi I Projektit**

Punimet për ndërtimin e hidrocentraleve kanë përfunduar dhe keta Hec-e janë në fazën e prodhimit të energjisë.